

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			国省干线公路大中修工程专项资金						
主管部门			061-六安市交通运输局			实施单位	061004-六安市公路管理处		
项目期限			5年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9640.12	9640.12	9640.12	10	#####	10.00
			其中：本年财政拨款	9640.12	9640.12	9640.12	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	实施国省干线路面修复养护工程和桥梁修复养护工程，提升公路桥梁安全耐久水平，提升路段技术状况水平，提高交通通行条件和公路服务水平。					实施国省干线路面修复养护工程和桥梁修复养护工程，提升公路桥梁安全耐久水平，提升路段技术状况水平，提高交通通行条件和公路服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	危旧桥梁改造工程		＝1座	1座	4	4	
			桥梁修复工程		＝2座	2座	4	4	
			隧道修复养护工程		＝2个	2个	4	4	
			路面预防养护工程		＝3个	3个	4	4	
			路面修复养护工程		＝8个	8个	4	4	
			桥梁安全防护工程		＝45座	45座	4	4	
	质量指标	资金使用合规性（%）		＝100%	100%	4	4		
		完工项目验收合格率		＝100%	100%	4	4		
		基础设施使用年限		提高	达成预期指标	4	4		
	时效指标	按期完成投资		按期	达成预期指标	4	4		
		补助资金到位率		＝100%	100%	5	5		

	成本指标	项目总成本控制	不超过总概算	达成预期指标	5	5	
	经济效益	对经济发展的促进作用明显	明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益	公路交通通行条件改善	提升	达成预期指标	5	5	
		公路安全水平提升	提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益	施工期间扬尘治理	有效	达成预期指标	5	5	
		道路、桥梁两旁环境保护提升	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	
		司乘人员满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分				100	100.00	