

(2025年度)									
项目名称			梅山南路长江中路口至金裕大道口段公交站亭建设项目						
主管部门			061-六安市交通运输局			实施单位	061003-六安市城市客运管理中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万 元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	278.16	278.16	278.16	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	278.16	278.16	278.16	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新建20座公交站亭有利于人民群众出行获得更多幸福感安全感，提升六安城市形象与品味。					新建20座公交站亭有利于人民群众出行获得更多幸福感安全感，提升六安城市形象与品味。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建公交站亭		= 20座	20座	10	10	
			在公交站台上铺设盲道并进行无障碍化改造		= 20座	20座	10	10	
			太阳能监控		= 40台	40台	10	10	
		质量指标	竣工符合验收标准		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完工时间		按照合同时间完成建设	达成预期指标	5	5	
		成本指标	每座站亭建设成本		= 139080元	87500元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	群众交通出行幸福感		≥90%	90%	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	